

Uruchomienie pompy ciepła YKF York v1

1. Uruchomienie pompy ciepła YKF York należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi Gwarancyjnemu (APG) z listy podanej poniżej, odpowiednio dla miejsca montażu pompy ciepła.
2. Pompa ciepła i instalacja do uruchomienia powinny być przygotowane przed pierwszym uruchomieniem, przez firmę dokonującą montażu urządzenia, zgodnie z wymaganiami producenta, dokumentacją techniczną i wykazem czynności do przygotowania przed pierwszym uruchomieniem.
3. Zgłoszenia dokonuje firma, która wykonała montaż urządzenia, po wypełnieniu: Listy czynności do wykonania, przed pierwszym uruchomieniem. Przy zgłoszeniu uruchomienia do Autoryzowanego Partnera Gwarancyjnego (APG), należy przesłać wymienioną wyżej listę oraz w możliwie, jak największym stopniu przedstawić instalację (zdjęcia wykonanego układu: posadowienia pompy ciepła, części instalacji do bufora, za buforem, podgrzewacza cwu, rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami pompy).
4. Uruchomienia pompy ciepła serii YKF York jest bezpłatne. Płatny jest koszt dojazdu Autoryzowanego Partnera Gwarancyjnego (APG), stawka pozostaje do ustalenia z APG.
5. Pierwsze uruchomienie obejmują wyłącznie czynności opisane w protokole pierwszego uruchomienia (lista czynności pierwszego uruchomienia pomp YKF), nie obejmują żadnych innych czynności, zwłaszcza tych, które są bezwzględnie wymagane do wykonania przed uruchomieniem i zostały szczegółowo wykazane w odpowiednim zestawieniu.
6. W przypadku braku właściwego przygotowania pompy ciepła do uruchomienia i, z tego powodu, braku możliwości uruchomienia, wszelkie koszty związane z dojazdem i diagnostyką przeprowadzoną przez Autoryzowanego Partnera Gwarancyjnego (APG), pokrywa firma zgłaszająca urządzenie do uruchomienia.

Pierwsze uruchomienie pompy ciepła obejmuje czynności związane ze:

- sprawdzeniem poprawności wykonania montażu pompy ciepła i instalacji (zarówno po stronie hydraulicznej i elektrycznej). Pompa ciepła i instalacja do uruchomienia powinny być prawidłowo

przygotowane przed pierwszym uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami producenta, dokumentacją techniczną i wykazem czynności do przygotowania przed pierwszym uruchomieniem.

- ustawieniem parametrów pompy ciepła w konkretnej instalacji, wprowadzeniu niezbędnych nastaw, parametrów, sprawdzenie poprawności pracy pompy ciepła w instalacji.
- przekazaniem niezbędnych informacji związanych z eksploatacją pompy ciepła użytkownikowi.
- Zarejestrowanie uruchomionej pompy ciepła w portalu gwarancyjnym firmy York.
- wypełnieniem i przekazaniem użytkownikowi:
 1. protokołu uruchomienia,
 2. karty gwarancyjnej wraz kartą przeglądów serwisowych i warunkami gwarancji (karta gwarancyjna musi zostać podpisana przez firmę uruchamiającą i użytkownika, który tym samym potwierdza że odebrał sprawnie działające urządzenie).